



# COMUNE DI ARIANO IRPINO

(Provincia di Avellino)  
(Servizio Patrimonio)



Numero 389

Del 14 SET. 2010

**OGGETTO: Lavori di sistemazione della strada rurale Ponnola - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.**

Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Ciasullo-

## IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
  - Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino.;
  - Visto l'art.27 del D.lgs. 30/03/2001, n.165;
  - Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- Premesso** che con delibera di Giunta Comunale n. 213 del 09/07/2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale Donnola, per una spesa complessiva di € 80.000,00:
- Che** con determina Dirigenziale n.444 del 30/07/2008 veniva approvato il verbale di gara e che i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta Casamassa Costruzioni s.r.l. di Ginestra degli Schiavoni con il ribasso del 15,800% sull'importo a base d'asta di € 54.763,98 e così per l'importo netto di € 46.111,00 ,oltre I.V.A e oneri per la sicurezza ;
  - Che** i lavori sono stati consegnati in data 02/07/2009 come risulta dal verbale di consegna, e che da tale data decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori stabiliti in giorni 180 ;
  - Che** i lavori furono sospesi in data 23/12/2009 e ripresi in data 05/07/2010 ed il nuovo termine rimaneva fissato alla data del 10/07/2010;
  - Che** i lavori sono terminati in data 10/07/2010 e quindi in tempo utile rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
  - Che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 15/07/2010 lo stato finale dei lavori il cui importo complessivo è risultato in €. 51.456,60 al netto del ribasso d'asta più €. 1.199,96 per oneri sulla sicurezza per un importo complessivo di €. 52.656,56;
  - Che** in data 10/07/2010 lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad € 18.935,52 essendo stati corrisposti alla stessa impresa n 1 acconto per complessivo € 33.721,04;
  - Visto l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
  - Ritenuto** di dover approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dando atto che con successivo decreto dirigenziale si procederà alla liquidazione del credito residuo alla ditta appaltatrice;

## D E T E R M I N A

1. di approvare in netti € 52.656,56 lo Stato Finale dei lavori in oggetto emesso in data 15/07/2010 nonché il certificato di regolare esecuzione degli stessi redatto dal Direttore dei lavori ai sensi delle norme richiamate in premessa, entrambi conservati agli atti del Servizio Patrimonio;
2. di dare atto che la ditta Casamassa Costruzioni s.r.l. di Ginestra degli Schiavoni vanta un credito netto di €. 18.935,52 più I.V.A. come per legge da liquidarsi con successiva determina dirigenziale;

3. di dare atto che successivamente, una volta utilizzate le somme a disposizione, verrà dichiarata eventualmente l'economia dei lavori di cui trattasi.
4. dare atto che l'opera è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e trova copertura nel capitolo n. 3101/64 posizione n. 4506031/00 pari ad €. 80.000,00 .

Inviare la presente determina al Dirigente della ragioneria per i successivi adempimenti e per conoscenza al Direttore Generale.



IL DIRIGENTE  
(Ing. Raffaele Ciasullo)

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, alla data odierna diviene esecutiva

**IL Dirigente dell'Ufficio Ragioneria**

---

Affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**