



# COMUNE DI ARIANO IRPINO

(Provincia di Avellino)  
(Servizio Patrimonio)



Numero 432

Del 18 OTT. 2010

**OGGETTO: Lavori di sistemazione della strada rurale "CARDITO"- Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.**

Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Ciasullo-

## IL DIRIGENTE

-Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

-Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino.;

-Visto l'art.27 del D.lgs. 30/03/2001, n.165;

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;

**Premesso** che con delibera di Giunta Comunale n. 465 del 09/12/2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale "CARDITO" per una spesa complessiva di € 69.294,09:

-**Che** con determina Dirigenziale n.408 del 10/11/2006 veniva approvato il verbale di gara e che i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta CO.GE.SUD. s.r.l. di Ariano Irpino con il ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta di € 45.775,05 e così per l'importo netto di € 43.486,30 ,oltre I.V.A e oneri per la sicurezza ;

-**Che** i lavori sono stati consegnati in data 18/04/2007 come risulta dal verbale di consegna, e che da tale data decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori stabiliti in giorni 180 ;

-Che durante le lavorazioni sono state redatte n. 2 perizie di variante tecniche e suppletive, la prima approvata con delibera di G.C. n. 209 del 09/07/2009 la seconda con delibera di G.C. n. 41 del 12/02/2009 sempre nell'ambito del finanziamento concesso;

-**Che** i lavori furono redatti n. 4 sospensioni dei lavori con relative riprese, ed il nuovo termine per l'ultimazione slittava alla data del 29/04/2009;

-**Che** i lavori sono terminati in data 29/04/2009 e quindi in tempo utile rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

-**Che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 20/06/2009 lo stato finale dei lavori il cui importo complessivo è risultato in €. 51.416,80 al netto del ribasso d'asta più €. 364,08 per oneri sulla sicurezza per un importo complessivo di €. 51.780,88;

-**Che** in data 29/04/2009 lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad € 258,90 essendo stati corrisposti alla stessa impresa n 2 acconti per complessivo € 51.521,98;

-Visto l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;


-**Ritenuto** di dover approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dando atto che con successivo decreto dirigenziale si procederà alla liquidazione del credito residuo alla ditta appaltatrice;

## D E T E R M I N A

1. di approvare in netti € 51.780,88 lo Stato Finale dei lavori in oggetto emesso in data 20/06/2009 nonché il certificato di regolare esecuzione degli stessi redatto dal Direttore dei lavori ai sensi delle norme richiamate in premessa, entrambi conservati agli atti del Servizio Patrimonio;

2. di dare atto che la ditta CO.GE.SUD. s.r.l. vanta un credito netto di €. 258,90 più I.V.A. come per legge da liquidarsi con successiva determina dirigenziale;
3. di dare atto che successivamente, una volta utilizzate le somme a disposizione, verrà dichiarata eventualmente l'economia dei lavori di cui trattasi.
4. dare atto che la spesa di cui sopra è imputata sul capitolo n.3113/20 mediante contrazione mutuo con la Cassa Depositi e prestiti pos. n.448779000 .

Inviare la presente determina al Dirigente della ragioneria per i successivi adempimenti e per conoscenza al Direttore Generale.



IL DIRIGENTE  
(Ing. Raffaele Ciasullo)

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, alla data odierna diviene esecutiva

**IL Dirigente dell'Ufficio Ragioneria**

---

Affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**