



COMUNE DI ARIANO IRPINO

(Provincia di Avellino)
(Servizio Patrimonio)



Numero

236/11c

Del

2 NOV. 2009

**OGGETTO: Lavori di realizzazione stradina tra isola 8 ed isola 9 del P.I.P. di camporeale.
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.**

Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe De Lia

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino.;
- Visto l'art.27 del D.lgs. 30/03/2001, n.165;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- Premesso** che con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 14/10/2008 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione stradina tra isola 8 ed isola 9 del P.I.P. di camporeale per una spesa complessiva di € 85.409,14;
- Che** con determina Dirigenziale n.377 del 28/11/2008 veniva approvato il verbale di gara e che i lavori di che trattasi venivano affidati alla ditta CO.GE.SUD. s.r.l. di Ariano Irpino con il ribasso del 7,105% sull'importo a base d'asta di € 60.678,78 e così per l'importo netto di € 56.367,56 ,oltre I.V.A e oneri per la sicurezza ;
- Che** i lavori sono stati consegnati in data 20/07/2009 come risulta dal verbale di consegna, e che da tale data decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori stabiliti in giorni 90 ;
- Che** i lavori furono sospesi in data 12/10/2009 e ripresi in data 23/10/2009 ed il nuovo termine rimaneva fissato alla data del 28/10/2009;
- Che** i lavori sono terminati in data 28/10/2009 e quindi in tempo utile rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- Che** il Direttore dei Lavori ha redatto in data 30/10/2009 lo stato finale dei lavori il cui importo complessivo è risultato in €. 63.018,46 al netto del ribasso d'asta più €. 596,38 per oneri sulla sicurezza per un importo complessivo di €. 63.614,84;
- Che** in data 30/10/2009 lo stesso direttore dei lavori ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori dal quale si evince che il credito netto dell'impresa ammonta ad € 63.614,84 non essendo stati corrisposti acconti;
- Visto l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Ritenuto** di dover approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto dando atto che con successivo decreto dirigenziale si procederà alla liquidazione del credito finale alla ditta appaltatrice;

DETERMINA

1. di approvare in netti € 63.614,84 lo Stato Finale dei lavori in oggetto emesso in data 30/10/2009 nonché il certificato di regolare esecuzione degli stessi redatto dal Direttore dei lavori ai sensi delle norme richiamate in premessa, entrambi conservati agli atti del Servizio LL.PP.;
2. di dare atto che la ditta CO.GE.SUD. s.r.l. vanta un credito netto di €. 63.614,84 più I.V.A. come per legge da liquidarsi con successiva determina dirigenziale;

3. di dare atto che successivamente, una volta utilizzate le somme a disposizione, verrà dichiarata eventualmente l'economia dei lavori di cui trattasi.
4. dare atto che la spesa di cui sopra è imputata sul capitolo n.4398 del PEG 2008 gestione residui impegno 1267/2003.

Inviare la presente determina al Dirigente della ragioneria per i successivi adempimenti e per conoscenza al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
(Arch. Nicola Chiuchiolo)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, alla data odierna diviene esecutiva



Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

Affissa all'albo pretorio dal _____ al _____ n. _____

Il Messo Comunale