



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

-----  
*Ufficio Tecnico Comunale*  
*Servizio LL.PP.*



Determina N. 122 /UTC

del 13 LUG. 2010

**OGGETTO:** *Lavori per la ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali- Approvazione e liquidazione 2° sal alla ditta Edilizia Artigiana Lagrimosa Filippo*

*Responsabile del Procedimento: Arch.Nicola Chiuchiolo*

## IL DIRIGENTE

*Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;*

*Visti gli art. 101 e 119 dello Statuto del Comune d'ARIANO IRPINO;*

*Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;*

*Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.*

*Visto il contratto di appalto rep. 3667/09 e successivi cottimi fiduciari del 25.9.09 con cui venivano affidati alla ditta Edilizia Artigiana Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino (AV) i lavori per la ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali nell'importo di €. 268.196,75 al netto del ribasso contrattuale del 10%;*

*Visti gli atti contabili relativi al 2° sal dei lavori redatti dalla Direzione dei Lavori nell'importo di €.234.155,54 escluso oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d'asta del 10,00% -oltre aliquota IVA al 10%;*

*Visto il DURC positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Avellino -codice CIP 20100889724581 del 6.5.2010;*

*Visto il parere del Responsabile del Procedimento;*

### DETERMINA

*di approvare lo stato di avanzamento n.2 e relativo certificato di pagamento per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali da destinare ad uffici comunali nell'importo di €.234.155,54 al netto del ribasso contrattuale del 10,00% oltre aliquota IVA al 10%;*

*Liquidare e pagare alla ditta Edilizia Artigiana Lagrimosa Filippo da Ariano Irpino- Via S.Liberatore la somma di €.88.432,46 compreso gli oneri della sicurezza oltre ad €.8.843,25 per IVA in ragione del 10% e così per l'importo totale di €.97.275,71;*

*Dare atto che la somma trova copertura nel quadro economico approvato.*

*Dare atto inoltre della positività del DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Avellino- codice CIP 20100889724581/2010-*

*I lavori sono finanziati con prestito di €. 109.730,54 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Pos. 4519180/00- fondi accreditati di €. 71.500,00-cap. 2038/3- per €. 161.500,00 quale contributo concesso dalla Regione Campania ed accreditati-cap. 2038/5- per €. 10.000,00 con fondi comunali- cap. 2040/1-bilancio 2009 e per €. 42.862,50 quale quota parte del prestito di €. 198.860,00 concesso dalla cassa DD.PP. Pos. 4525485/00-*

*Inviare la presente Determina al Dirigente della Ragioneria per successivi adempimenti.*



**DIRIGENTE UTC**  
*Arch.Nicola Chiuchiolo*

*Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva-*

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**