



# CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

-----  
Ufficio Patrimonio



Prot. n. 146

del 29 MAR. 2010

OGGETTO: Lavori di sistemazione della strada rurale "Fontana Angelica". Approvazione perizia di variante tecnica nei limiti del 20%.

Responsabile del procedimento : Ing. Raffaele Ciasullo.

## IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto l'art. 119 dello statuto del Comune di Ariano Irpino;
- Visto l'art. 27 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- Vista la delibera di G.C. n. 214 del 09/07/2007, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della strada rurale Fontana Angelica ;
- Vista la determina dirigenziale n. 441 del 31/07/2008, di approvazione del verbale di gara con affidamento dei lavori all'impresa 3R Costruzioni s.r.l. di Ariano Irpino con il ribasso offerto del 13,888 % su €. 40.602,47 che al netto risultano €. 34.964,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad €. 1.378,33;
- Che a seguito del ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara, il quadro economico si è **rimodulato** come segue:

A)-Lavori al netto del ribasso d'asta	€. 34.964,00
B1)-Oneri per la sicurezza incluse nelle lavorazioni	€. 388,21
B2)-Oneri di sicurezza speciali	€. 990,12
<b>TOTALE (A+B1+B2)</b>	<b>€. 36.342,33</b>
<b>C)-Somme a Disposizione dell'Amministrazione:</b>	
C1)-Imprevisti e lavori in economia	€. 2.099,04
C2)-I.V.A. su A, B1, B2	€. 7.268,46
C3)-Spese generali e tecniche	€. 4.407,98
C4)-Spese per pubblicità dei bandi e pubblicazione	€. 1.512,18
C5)-I.V.A.C3 e C4	€. 1.184,03
<b>TOTALE (C)</b>	<b>€. 16.471,69</b>
<b>TOTALE RIDETERMINATO (A+B)+(C)</b>	<b>€. 52.814,02</b>
<b>ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€. 7.185,98</b>
<b>TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO</b>	<b>€. 60.000,00</b>

- Che in data 27/11/2008, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto con n. di Rep. 3627 ;
- Che i suddetti lavori sono stati consegnati in data 09/11/2009, con regolare verbale di consegna e che il termine per l'ultimazione è quello del 07/05/2010;
- Che in fase di esecuzione dei lavori sono emerse problematiche tecniche ed operative impreviste ed imprevedibili, che hanno costretto la direzione lavori alla revisione di alcuni aspetti progettuali predisponendo una variante in corso d'opera fermo restando l'impostazione originale;

-Che la lavorazione in variante per le circostanze imprevedute ed imprevedibili, hanno comportato un aumento dei lavori di € 7.268,38 al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri per la sicurezza ;  
-Che il nuovo quadro economico a seguito di perizia di variante è risultato come segue:

A )-Lavori a base d'asta del progetto originario	€ 40.602,47
A2)-Maggiori lavori previsti in variante	€ 8.440,61
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 49.043,08</b>
A3)-Ribasso d'asta del 13,888 %	€ 6.811,10
<b>Restano i lavori netti</b>	<b>€ 42.231,98</b>
A4)-Oneri di sicurezza	€ 388,21
Incluse nelle lavorazioni	€ 990,12
<b>Totale lavori+Oneri di sicurezza</b>	<b>€ 43.610,31</b>

**B)-Somme a Disposizione dell'Amministrazione:**

B1)-Imprevisti e lavori in economia	€ 3.230,58
B2)-I.V.A. sui lavori e imprevisti	€ 9.368,18
B3)-Spese generali e tecniche	€ 2.229,57
B4)-I.V.A. e cap su b3	€ 552,93
B5)-Incentivo 2%	€ 1.008,43
<b>TOTALE (B)</b>	<b>€ 16.389,69</b>
<b>TOTALE PERIZIA DI VARIANTE</b>	<b>€ 60.000,00</b>

-Ritenuto necessario provvedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE "FONTANA ANGELICA" ;

-Rilevato che fanno parte integrante della perizia in esame i seguenti elaborati:

Relazione tecnica, quadro economico, planimetria, grafici opere d'arte, computo metrico, elenco prezzi, quadro di raffronto, atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi .

-Visto il D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.:

-Visto il D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva per i lavori di sistemazione della strada rurale "Fontana Angelica" redatto dal direttore dei lavori Geom. Giuseppe De Lia ;
- 2) di approvare il quadro economico di variante che comporta una maggiore spesa di € 7.268,38 al netto del ribasso d'asta comprensivi di oneri di sicurezza ;
- 3) di demandare al responsabile del procedimento nella persona dell'ing. Raffaele Ciasullo, quale responsabile dell'Ufficio Patrimonio di adottare ogni opportuno provvedimento in merito ;

Dare atto che l'opera è finanziata con mutuo della C.D.P., e trova copertura nel capitolo n. 3101/66 posizione n. 4506036/00 pari a € 60.000,00.

Inviare la presente determina al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti.



IL DIRIGENTE  
(Ing. Raffaele Ciasullo)

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che, pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva.

Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria

---

Affissa all'albo pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale